

ANEXO III

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Percentual Medido (%)	Contrato	Licitação	Envio/Processamento
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHOS MP 182 E MP 233	608.865,28	29/02/2024	270	Indireto	Em andamento	01/07/2024	30,54	24/2023	1/2023	23/08/2024 (7/2024)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHO DAS ESTRADAS MP 112 - 185 E 212	1.450.433,69	01/06/2022	990	Indireto	Em andamento	31/07/2024	100,00	38/2021	3/2021	23/08/2024 (7/2024)
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED	941.568,08	01/07/2024	180	Indireto	Em andamento	01/07/2024	6,76	46/2024	68/2023	23/08/2024 (7/2024)
BANHEIROS NO CENTRO DE EVENTOS ARNALDO WEISS	232.362,85	02/10/2023	180	Indireto	Em andamento	31/07/2024	87,00	40/2023	3/2023	23/08/2024 (7/2024)
CALÇADAS E RAMPA DE ACESSO ACADEMIA DA SAÚDE	99.950,14	01/04/2024	180	Indireto	Em andamento	31/07/2024	70,00	39/2023	2/2023	23/08/2024 (7/2024)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO DA MP 030	965.000,24	01/04/2024	120	Indireto	Em andamento	01/07/2024	100,00	4/2024	5/2023	23/08/2024 (7/2024)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DE VIAS URBANAS	4.491.341,45	01/04/2024	210	Indireto	Em andamento	10/07/2024	63,00	7/2024	6/2023	23/08/2024 (7/2024)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ALAMEDA 10 E RUA 31	1.025.186,24	05/06/2024	365	Indireto	Em andamento	31/07/2024	93,00	36/2024	1/2024	23/08/2024 (7/2024)
CONSTRUÇÃO CRAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR	2.047.560,44	01/06/2023	480	Indireto	Em andamento	31/07/2024	90,00	2/2023	13/2022	23/08/2024 (7/2024)
Fonte: TCE/Pr										

Mariópolis, 30 de Agosto de 2024.

MÁRIO EDUARDO LOPES PAULEK
Prefeito Municipal